



*trvalé dopravní značení v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně zneplatněno

LEGENDA:

P4 - STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

A15 - PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- BUDE OSAZENO DLE TP 65 A 66

P4 - DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ SVISLÉ A VODOROVNÉ TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

POPIS STAVBY:

* Provedení výkopových prací za účelem odkrytí stávajícího vodovodního potrubí, které je ve špatném technickém stavu.

* Následně bude provedena výměna poškozeného úseku potrubí za nový, včetně zásypu výkopu a uvedení dotčeného povrchu do původního stavu.

* V rámci provádění prací dojde k částečnému záboru vozovky v rozsahu poloviny jízdního pruhu. Po celou dobu realizace bude zachována minimální průjezdná šířka 3,0 m pro zajištění průjezdu vozidel.

* Práce budou probíhat na posuvné pracovní místa po max. 50m

* Na ul. Seniorů bude zřízen jednosměrný provoz, kvůli projíždění MHD.

* Ul. Jaselská bude obousměrná, kvůli uzavírce křižovatky, jakmile stavba v křižovatce skončí, značení bude vráceno do původního stavu

SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ



POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE

POLICIE ČR - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT

MĚSTO BŘECLAV

DOSIG

KONTAKT
WWW.DOSIG.CZ
INFO@DOSIG.CZ
24/7: 777 765 121

ADRESA
DOSIG s.r.o.
BRATISLAVSKÁ 929/67
69145 PODIVÍN
IČ: 14001055, DIČ: CZ14001055

PROJEKTANTI	JMÉNO	KONTAKTY	PODPIS
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Kateřina Borecká		
VYPRACOVALA	Lucie Veselá	774 045 121, VESELA@DOSIG.CZ	
VEDOUCÍ PROJEKTU	Roman Varga	775 595 211, RVARGA@DOSIG.CZ	
KONTROLOVAL	Ing. Filip Hrubý		

KRAJ: JIHOMORAVSKÝ **OKRES:** BŘECLAV **SPRÁVNÍ OBVOD:** BŘECLAV

STAVBA

Břeclav, ul. Na Pěšině
- vodovod

23.11. - 31.12.2026

ARCHIVNÍ ČÍSLO: OZ260915

ÚČEL: RDS

FORMÁT: 5 x A4

INVESTOR: Vodovody

Elektronicky podepsáno 18.11.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Filip Hrubý
Vydal: Postsignum Qualified CA 4
Platnost do: 7.9.2027 08:59:59 +02:00